



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN.

| | | | |
|---|--|--|---|
| OBRA | "COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN." | ESTADO | 020 OAXACA |
| NOMBRE DE ESCUELA | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | NUM. DE OBRA | FAMIES/1577/2016 |
| LOCALIDAD | 0001 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | CLAVE DE FTO | 0216 FAM IES CAPITAL |
| MUNICIPIO | 515 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | RAMO | 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| REGION | 03 ISTMO | ORIGEN | B APORTACIONES |
| INICIO PROGRAMADO | 07 DE ABRIL DE 2017 | SUBORIGEN | H FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES- EDUCATIVA SUPERIOR. |
| INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN | 29 DE JUNIO DE 2017 | MODALIDAD | C CONTRATO |
| | | PROGRAMA | 139 FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO |
| | | SUB-PROGRAMA | 01 SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO |
| | | TÉRMINO PROGRAMADO | 28 DE JUNIO DE 2017 |
| | | TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN | 30 DE JUNIO DE 2017 |

EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. A LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO

| TRABAJO EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | A | L | T | A | L | O |
| OBRA NUEVA | | | | | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REPARACIÓN | | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | X |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTARÁ DE UNA INSTALACIÓN DE RED PARA UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN QUE CONSTARÁ EN LA TERMINACIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA EXISTENTE Y TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; TRABAJO PUESTO EN MARCHA.

| | | | |
|------------------------|--------------------|----|------------|
| AREA CONSTRUIDA: | INVERSIÓN EJERCIDA | \$ | 307,179.74 |
| EDIFICIOS: ----- M2 | CONSTRUCCIÓN: | \$ | ----- |
| PAVIMENTOS: ----- M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ | ----- |
| OTROS: 1 LOTE | OTRA: | \$ | ----- |
| SUP. TERRENO: ----- M2 | MOB. Y EQUIPO: | \$ | ----- |

SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|
| CONTRATISTA | PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. DE C.V. | R.F.C. | PYC061021M24 |
| OBRA | "CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN." | CONTRATO No. | OP/TEHMO-920051985-N1-2017 |
| | | OF. DE AUTORIZACIÓN | SF/SPIP/DPIP/AEFA/0008-S/2017 |
| UBICACIÓN | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | PROGRAMA | 139 FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO 01 SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO |
| | | SUB-PROGRAMA | POSGRADO OTORGADO |
| | | RAMO | 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA | 07 DE ABRIL DE 2017 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA | 28 DE JUNIO DE 2017 | | |
| CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO | UNISTMO/MOD -01/2017 | PERIODO RECALENDARIZADO | DEL 07 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017 |
| COMPAÑIA AFIANZADORA: | ACE FIANZAS MONTERREY | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|------|----|----|-----------|
| No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO | No. DE FIANZA | 1795639 | % | 30 | \$ | 85,609.45 |
| No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO | No. DE FIANZA | 1795642 | % | 10 | \$ | 28,536.48 |
| COMPAÑIA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY | | | | | | |
| No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS | No. DE FIANZA | 1813653 | % | 10 | \$ | 30,717.97 |
| No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN | — | IMPORTE DE LA SANCIÓN | \$ — | | | |

EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA DE LA REGIÓN ISTMO SE REUNIERON EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2017 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, SE RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

| RESUMEN DE IMPORTES | |
|---|---------------|
| IMPORTE CONTRATADO | \$285,364.84 |
| IMPORTE DEL CONVENIO | \$21,814.90 |
| IMPORTE TOTAL DE LA OBRA | \$307,179.74 |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | |
| PRIMERA | \$ 96,748.85 |
| SEGUNDA | \$ 133,948.36 |
| TERCERA (FINQUITO) | \$ 54,667.63 |
| CUARTA (CONVENIO) | \$ 21,814.90 |
| A) IMPORTE PAGADO | \$307,179.74 |
| B) IMPORTE SANCIONADO | \$0.00 |
| TOTAL EJECUTADO | \$307,179.74 |

| CONCEPTO | IMPORTE SI/VA | IMPORTE C/VA |
|--------------------------|---------------|---------------|
| IMPORTE CONTRATADO | \$246,004.17 | \$285,364.84 |
| IMPORTE DEL CONVENIO | \$18,805.95 | \$21,814.90 |
| IMPORTE TOTAL DE LA OBRA | \$264,810.12 | \$307,179.74 |
| FECHA DE FACTURA | IMPORTE SI/VA | IMPORTE C/VA |
| 09 DE MAYO DE 2017 | \$ 83,404.18 | \$ 96,748.85 |
| 19 DE JUNIO DE 2017 | \$ 115,472.72 | \$ 133,948.36 |
| 30 DE JUNIO DE 2017 | \$ 47,127.27 | \$ 54,667.63 |
| 30 DE JUNIO DE 2017 | \$ 18,805.95 | \$ 21,814.90 |
| | \$ 264,810.12 | \$ 307,179.74 |
| | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | \$ 264,810.12 | \$ 307,179.74 |



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDÍA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN.

NUM. DE OBRA

FAMIES/1577/2016

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA ING. DAVID JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ, VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

| | | | |
|----------------|-------------------|---|-------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1. EDIFICACIÓN | % | _____ |
| 2. MOBILIARIO | 1.2 OBRA EXTERIOR | % | _____ |
| 3.-EQUIPO | 1.3 OTRO | % | 100% |

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FIRMA _____

FIRMA _____

NOMBRE: ING. DAVID JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

NOMBRE: L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ

CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

CARGO: VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNISTMO Y REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

POR LA UNISTMO

FIRMA _____

FIRMA _____

NOMBRE: ARO. CLAUDIA RUÍZ LÓPEZ

NOMBRE: L.C.E VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

ANEXOS: