



**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**

HOJA No.2

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN.**

CONTRATISTA	<u>SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ</u>	R.F.C.	<u>GAC57402201R9</u>
OBRA	<u>"COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN."</u>	CONTRATO No.	<u>OP/TEH/EO-920051985-N2-2016</u>
		OF DE AUTORIZACIÓN	<u>SF/SPIP/PIIP/FAMIES/1577/2016</u>
UBICACIÓN	<u>SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC</u>	PROGRAMA	<u>139 FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO</u>
		SUB-PROGRAMA	<u>01 SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO</u>
		RAMO	<u>33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</u>
FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA	<u>12 DE AGOSTO DEL 2016</u>		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	<u>09 DE NOVIEMBRE DEL 2016</u>		
CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO	<u>10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</u>	PERIODO RECALENDARIZADO	<u>12 DE AGOSTO DEL 2016 - 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.</u>

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA	<u>4426-01268-5</u>	%	<u>30</u>	\$	<u>318,209.34</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	<u>4426-01269-8</u>	%	<u>10</u>	\$	<u>106,069.78</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO AUMENTO	No. DE FIANZA	<u>4426-01269-8</u>	%	<u>10</u>	\$	<u>15,472.02</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA</u>					
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA	<u>4426-01696-8</u>	%	<u>10</u>	\$	<u>121,541.80</u>
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	IMPORTE DE LA SANCIÓN	\$ <u>      </u>				

EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA DE LA REGIÓN ISTMO SE REUNIERON EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, SE RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

RESUMEN DE IMPORTES	
IMPORTE CONTRATADO	<b>\$1,060,697.79</b>
IMPORTE DEL CONVENIO	<b>\$154,720.21</b>
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	<b>\$1,215,418.00</b>
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
PRIMERA	\$ 297,869.43
SEGUNDA	\$ 427,094.88
TERCERA	\$ 294,237.06
CUARTA (FINIQUITO Y CONVENIO AMPLIATORIO)	\$ 196,216.63
A) IMPORTE PAGADO	\$1,215,418.00
B) IMPORTE SANCIONADO	\$0.00
TOTAL EJECUTADO	<b>\$1,215,418.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
IMPORTE CONTRATADO	\$914,394.65	\$1,060,697.79
IMPORTE DEL CONVENIO	\$133,379.49	\$154,720.21
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	<b>\$1,047,774.14</b>	<b>\$1,215,418.00</b>
FECHA DE FACTURA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 256,783.99	\$ 297,869.43
05 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 368,185.24	\$ 427,094.88
26 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 253,652.64	\$ 294,237.06
08 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$ 169,152.27	\$ 196,216.63
	\$ 1,047,774.14	\$ 1,215,418.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
	<b>\$ 1,047,774.14</b>	<b>\$ 1,215,418.00</b>



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.1

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN.**

OBRA	"COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN. "	ESTADO	020 OAXACA
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	NUM. DE OBRA	FAMIES/1577/2016
LOCALIDAD	0001 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CLAVE DE FTO	0216 FAM IES CAPITAL
MUNICIPIO	515 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGION	03 ISTMO	ORIGEN	B APORTACIONES
INICIO PROGRAMADO	12 DE AGOSTO DEL 2016	SUBORIGEN	H FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES- EDUCATIVA SUPERIOR.
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2016	MODALIDAD	C CONTRATO
		PROGRAMA	139 FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO
		SUB-PROGRAMA	01 SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO
		TÉRMINO PROGRAMADO	09 DE NOVIEMBRE DEL 2016
		TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. A LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	L ADAPTACIONES LOCALES	O OTRO
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACIÓN						
REPARACIÓN						
TERMINACIÓN						X
EQUIPO Y MOBILIARIO						

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**  
 CONSTARÁ DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN CON POSTES Y REIGISTROS, BAJA TENSIÓN CON REGISTROS, TABLEROS Y DUCTOS, UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KWA, INTERRUPTOR, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS ALIMENTADORES A CADA EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSIÓN EJERCIDA	\$	1,215,418.00
EDIFICIOS: ----- M2	CONSTRUCCIÓN:	\$	-----
PAVIMENTOS: ----- M2	OBRA EXTERIOR:	\$	-----
OTROS: 1 LOTE	OTRA:	\$	-----
SUP. TERRENO: ----- M2	MOB. Y EQUIPO:	\$	-----

SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

COSNTRUCCIÓN DE UN RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN.

NUM. DE OBRA

FAMIES/1577/2016

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA C.P. SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ, VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACIÓN	%	_____
2. MOBILIARIO	1.2 OBRA EXTERIOR	%	_____
3.-EQUIPO	1.3 OTRO	%	100%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: C.P. SALOMÓN OMAR GARCÍA CRUZ

NOMBRE: L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CARGO: VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNISTMO Y REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

POR LA UNISTMO

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: ARQ. CLAUDIA RUÍZ LÓPEZ

NOMBRE: L.C.E VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

ANEXOS:

[Handwritten signature]