



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC


OBRA	"DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC"		ESTADO	020 OAXACA
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO		NUM. DE OBRA	FAM-IES/0140/30495/2020
LOCALIDAD	0001-CIUDAD IXTEPEC		CLAVE DE FTO	BEAHA0220
MUNICIPIO	014-CIUDAD IXTEPEC		RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGION	03-ISTMO		MODALIDAD	C CONTRATO
FECHA DE INICIO PROGRAMADA	03 DE AGOSTO DE 2020		APORTACIÓN	ESTATAL
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2020		PROGRAMA	127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	-----		SUB-PROGRAMA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
			FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA	21 DE DICIEMBRE DE 2020
			TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	31 DE ENERO DE 2021
			TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	-----

EN CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO INDICADA

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	O
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACIÓN						
REPARACIÓN						
TERMINACIÓN						X
EQUIPO Y/O MOBILIARIO						

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NUEVO. LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO CONSTA DE DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, CADENAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, FIRME DE CONCRETO, ASÍ COMO EL ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA UNIVERSIDAD PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CONSTA DE EXCAVACIÓN DE TERRENO CON ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL TERRENO A DESPLANTAR, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO, CIMENTACIÓN A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE F'c=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONCRETO ARMADO Y DE TABIQUE ROJO DE 14 Y 21 CENTÍMETROS DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO ARMADO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA, SALIDAS: SANITARIAS, HIDRÁULICAS, DE RED Y ELÉCTRICAS: CONTACTOS, LUMINARIAS Y CLIMAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA Y AZULEJO EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	208.00 M2	CONSTRUCCIÓN:	\$ 3,668,581.06
PAVIMENTOS:	-----	OBRA EXTERIOR:	-----
OTROS:	-----	OTRA:	-----
SUP. TERRENO:	-----	MOB. Y/O EQUIPO:	-----



SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	SI	DRENAJE	SI	TELÉFONACIÓN	SI
------	----	---------	----	--------------	----

OPERADO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020

(FAM 2020)



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

CONTRATISTA:	<u>CONSTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ, S.A. DE C.V.</u>	R.F.C.:	<u>CAO080822K27</u>
OBRA:	<u>"DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC"</u>	OF. DE AUTORIZACIÓN:	<u>SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0140/2020</u>
UBICACIÓN:	<u>CIUDAD IXTEPEC, OAXACA.</u>	CONTRATO No.:	<u>OP/IXT/EO/N3-2020</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO:	<u>UNISTMO/MOD-05/2020</u>	IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO:	<u>\$662,576.72</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE PLAZO:	<u>NO APLICA</u>	PERIODO RECALENDARIZADO:	<u>DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021.</u>

FAM-IES/0140/30495/2020

FIANZAS			
AFIANZADORA:	<u>MAPFRE FIANZAS S.A.</u>		
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA	<u>0032000005628</u>	<u>30</u> % <u>\$901,801.30</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	<u>0032000005629</u>	<u>10</u> % <u>\$300,600.43</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO	No. DE FIANZA	<u>0032000005629</u>	<u>10</u> % <u>\$66,257.67</u>
AFIANZADORA:	<u>MAPFRE FIANZAS S.A.</u>		
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA	<u>0032100001213</u>	<u>10</u> % <u>\$366,858.11</u>
SANCIÓN			
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	<u>-----</u>	IMPORTE DE LA SANCIÓN:	<u>\$ -----</u>

EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA DE LA REGIÓN ISTMO SE REUNIERON EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

RESUMEN DE IMPORTES	
IMPORTE CONTRATADO	\$3,006,004.34
IMPORTE DEL CONVENIO	\$662,576.72
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$3,668,581.06
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
PRIMERA	\$ 394,469.21
SEGUNDA	\$ 807,954.57
TERCERA	\$ 245,481.11
CUARTA	\$ 560,343.13
QUINTA	\$ 481,729.86
SEXTA	\$ 516,026.46
SÉPTIMA	\$ 516,270.44
OCTAVA (FINIQUITO)	\$ 146,306.28
A) IMPORTE PAGADO	\$3,668,581.06
B) IMPORTE SANCIONADO	\$0.00
TOTAL EJECUTADO	\$3,668,581.06

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
IMPORTE CONTRATADO	\$2,591,383.05	\$3,006,004.34
IMPORTE DEL CONVENIO	\$571,186.83	\$662,576.72
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$3,162,569.88	\$3,668,581.06
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
	\$ 340,059.66	\$ 394,469.21
	\$ 696,512.56	\$ 807,954.57
	\$ 211,621.65	\$ 245,481.11
	\$ 483,054.42	\$ 560,343.13
	\$ 415,284.36	\$ 481,729.86
	\$ 444,850.40	\$ 516,026.46
	\$ 445,060.72	\$ 516,270.44
	\$ 126,126.10	\$ 146,306.28
	\$ 3,162,569.88	\$ 3,668,581.06
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 3,162,569.88	\$ 3,668,581.06

ALCAZAR ORTIZ S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES
ALCAZAR ORTIZ S.A. DE C.V.
R.F.C. CAO-080822-K27
 PROLOGOS. DE VICENTE GUERRERO No. 206-6.
 COL. REFORMA AGRARIA,
 RAMPA CRUZ XOXCOTLÁN, OAXACA.
 TEL/FAX. 51 602 88

Handwritten signature and initials.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

NUM. DE OBRA

FAM-IES/0140/30495/2020

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA CONTRATISTA ARQ. YOLANDA ELIZABETH ORTIZ RAMOS, ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.E EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1.- OBRA CIVIL	208.00	M2
2.- MOBILIARIO	-----	-----
3.- EQUIPO	-----	-----
4.- OTRO	-----	-----

DESCRIPCIÓN	%
1.1. CONSTRUCCIÓN	100%
-----	-----
-----	-----

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

ALCAZAR ORTIZ S.A. DE C.V.
CONSTRUCION
 ALCAZAR ORTIZ S.A. DE C.V.
 R.F.C. CAO-02082
 PROLONG. DE VICENTE GUERRERO No. 200-E,
 COL. REFORMA AGRARIA,
 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAXACA.
 TEL/FAX: 51 602 86

[Handwritten Signature]

 FIRMA

[Handwritten Signature]

 FIRMA

NOMBRE: ARQ. YOLANDA ELIZABETH ORTIZ RAMOS

NOMBRE: L.C.E EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ

CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNISTMO.

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

POR LA UNISTMO

FIRMA _____

NOMBRE: ING. VÍCTOR HUGO CASTELLANOS GARCÍA

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

FIRMA _____

NOMBRE: L.C.E. VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

OPERADO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020

ANEXOS: -----

(FAM 2020)