



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

<p>OBRA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> "REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC" </div> <p>NOMBRE DE ESCUELA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UNIVERSIDAD DEL ISTMO</div> <p>LOCALIDAD</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0001-CIUDAD IXTEPEC</div> <p>MUNICIPIO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">014-CIUDAD IXTEPEC</div> <p>REGION</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03-ISTMO</div> <p>FECHA DE INICIO PROGRAMADA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18 DE NOVIEMBRE DE 2020</div> <p>INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01 DE ENERO DE 2021</div> <p>INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">.....</div>	ESTADO	020 OAXACA
	NUM DE OBRA	FAM-IES/0671/31735/2020
	CLAVE DE FTO	BEAHA0220
	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	MODALIDAD	C CONTRATO
	APORTACIÓN	ESTATAL
	PROGRAMA	127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
	SUB-PROGRAMA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	31 DE ENERO DE 2021
	TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN

EN CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2021 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO INDICADA

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	O
	AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTACIONES LOCALES	OTRO
OBRA NUEVA						
AMPLIACIÓN						
REPARACIÓN	X					
TERMINACIÓN						
EQUIPO Y/O MOBILIARIO						

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DESDE LA CIMENTACIÓN, ENCAMISADO DE MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2" DE DIÁMETRO, DEMOLICIÓN DE MUROS BAJO VENTANA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS Y BAJO VENTANA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR DE 3"X3" CAL 11 Y TABLA-CEMENTO, SOLDADA Y ANCLADA A LA LOSA, ACABADO CON BASECOAT EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN MUROS Y APLANADOS, DEMOLICIÓN DE PISO Y FIRME DE CONCRETO EN BANQUETA, DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE PARA REPARAR MUROS, RETIRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE RED, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN PISO, RESANE EN MUROS DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE.

ÁREA CONSTRUIDA	INVERSIÓN EJERCIDA
EDIFICIOS	CONSTRUCCIÓN \$
PAVIMENTOS	OBRA EXTERIOR \$
OTROS	OTRA \$
SUP TERRENO	MOB Y/O EQUIPO \$
117 42 M2	\$1,852,559.08

SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES

AGUA	DRENAJE	ELECTRIFICACIÓN
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI

INFRASCRIBIDA EN LA DE CA
 EN EL MES DE FEBRERO DE 2021
 Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo
 Municipal C. R. 8088 Col. Centro, Oaxaca
 Tel: 065 2 222 1111

15/2/21



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

CONTRATISTA	<u>INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V.</u>	R.F.C.	<u>LJH170220EWS</u>
OBRA	<u>"REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC"</u>	CF DE AUTORIZACION	<u>SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0671/2020</u>
UBICACION	<u>CIUDAD IXTEPEC, OAXACA</u>	CONTRATO No.	<u>OP/IXT/EO/N4-2020</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO	<u>UNISTMO/MOD-06/2020</u>	IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO	<u>\$67,484.79</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE PLAZO	<u>NO APLICA</u>	PERIODO RECALENDARIZADO	<u>DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021</u>

FIANZAS

AFIANZADORA	<u>CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.</u>		
No E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No DE FIANZA	<u>2093744</u>	% <u>30</u> \$ <u>535,522.29</u>
No E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No DE FIANZA	<u>2093739</u>	% <u>10</u> \$ <u>178,507.43</u>
No E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO	No DE FIANZA	<u>2093739</u>	% <u>10</u> \$ <u>185,255.91</u>
AFIANZADORA	<u>CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.</u>		
No E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No DE FIANZA	<u>2107494</u>	% <u>10</u> \$ <u>185,255.91</u>

SANCIÓN

No DE DIAS DE LA SANCION _____ IMPORTE DE LA SANCION \$ _____

EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, OAXACA DE LA REGION ISTMO SE REUNIERON EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

RESUMEN DE IMPORTES	
IMPORTE CONTRATADO	\$1,785,074.29
IMPORTE DEL CONVENIO	\$67,484.79
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$1,852,559.08
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
PRIMERA	\$ 362,953.27
SEGUNDA	\$ 550,649.05
TERCERA	\$ 377,713.52
CUARTA	\$ 425,813.25
QUINTA	\$ 67,945.20
SEXTA (FINIQUITO)	\$ 67,484.79

A) IMPORTE PAGADO	\$1,852,559.08
B) IMPORTE SANCIONADO	\$0.00
TOTAL EJECUTADO	\$1,852,559.08

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
IMPORTE CONTRATADO	\$1,538,857.15	\$1,785,074.29
IMPORTE DEL CONVENIO	\$58,176.54	\$67,484.79
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$1,597,033.69	\$1,852,559.08
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
	\$ 312,990.75	\$ 362,953.27
	\$ 474,697.46	\$ 550,649.05
	\$ 325,615.10	\$ 377,713.52
	\$ 367,080.39	\$ 425,813.25
	\$ 58,573.45	\$ 67,945.20
	\$ 58,176.54	\$ 67,484.79

	\$ 1,597,033.69	\$ 1,852,559.08
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 1,597,033.69	\$ 1,852,559.08

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

INFRAESTRUCTURA JH S.A. DE C.V.
 C/Av. de la Independencia 4018 Barrio de
 San Juan CP 680100 Oaxaca
 Oaxaca, Oaxaca, México



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

NUM. DE OBRA

FAM-IES/0671/31735/2020

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA LIC. JOSÉ FERNANDO ORTIZ AVENDAÑO, ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.E EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1.- OBRA CIVIL	117.42	M2
2 - MOBILIARIO	-----	-----
3 - EQUIPO	-----	-----
4.- OTRO	-----	-----

DESCRIPCIÓN	%
1.1. REPARACIÓN	100%
-----	-----
-----	-----

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

LIC. JOSÉ FERNANDO ORTIZ AVENDAÑO

NOMBRE:

L.C.E EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

CARGO:

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNISTMO

INFRAESTRUCTURA JN SA DE CV
RFC: L9173220695

Calzada de la República # 404 Barro de
Jalisco C.P. 63090 Col. Centro, Oaxaca
infraestructura@epgmx.com

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

POR LA UNISTMO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

ING. VÍCTOR HUGO CASTELLANOS GARCÍA

NOMBRE:

L.C.E. VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

CARGO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

ANEXOS: -----