



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	OAX200201709197	Proyecto de inversión	1,519,787.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519787.44, modificado:1519787.44}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMAS PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC 2ª. ETAPA	20	Oaxaca		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30499	S	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.05, meta_modificada:86.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Universidad, Oaxaca, México, lon:95.24030685, lat:16.2880163}}	13-05-2020	31-12-2020	1,519,787.44	1,519,787.44	1,519,787.44	1,519,787.44	1,519,787.44	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/TEH/E O/N2-2020, contratista:CONSTRUCCION S E INSTALACION S TRIFASICA, S.A. DE C.V., convocante:U NIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1398034.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.05}}	{1709197/pro yecto_INICIO, 1709197/pro yecto_PROCES O, 1709197/pro yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	OAX200201709160	Proyecto de inversión	8,821,341.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8821341.65, modificado:8821341.65}}	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE NUEVE AULAS CON SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30493	S	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.01, meta_modificada:765.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:Juchitán de Zaragoza - Salina Cruz 90, Oaxaca, México, lon:95.23219585, lat:16.28978}}	09-07-2020	31-12-2020	8,821,341.65	8,821,341.65	8,821,341.65	8,821,341.65	8,821,341.65	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:UNISTMO/MOD-04/2020, contratista:CA RSER CO, S.A. DE C.V., convocante:U NIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1038564.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.01}}	{1709160/pro yecto_PROCES O, 1709160/pro yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	OAX200201709176	Proyecto de inversión	3,668,581.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668581.06, modificado:3668581.06}}	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30495	S	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.2, meta_modificada:208.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta María Guenagati, Camarón, Oax., México, lon:95.12306213, lat:16.56088}}	09-07-2020	31-12-2020	3,668,581.06	3,668,581.06	3,668,581.06	3,668,581.06	3,668,581.06	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:UNISTMO/MOD-05/2020, contratista:CONSTRUCCION S ALCAZAR ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:U NIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6625764.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}}	{1709176/pro yecto_PROCES O, 1709176/pro yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	OAX200401878423	Proyecto de inversión	1,852,559.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852559.08, modificado:1852559.08}}	REPARACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC	20	Oaxaca		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	5470011576400120	S	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.42, meta_modificada:117.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camaron, Oax., México, lon:95.12293339, lat:16.56150527}}	18-11-2020	31-12-2020	1,852,559.08	1,852,559.08	1,852,559.08	1,852,559.08	1,852,559.08	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/IXT/EO /N4-2020, contratista:INFRAESTRUCTUR A JH, S.A. DE C.V., convocante:U NIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1785074.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.42}}	{1878423/pro yecto_INICIO, 1878423/pro yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones