



**UNIVERSIDAD DEL ISTMO**  
**SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS**  
**REPORTE DESTINO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

| DETALLE PROYECTO |           |                 |                       |                       |   |   |                        |                     |                          |                        |   |               |                  |                       |                   |                       |         |         |               |  |                    |  | AVANCE FINANCIERO |               |               |               |               | AVANCE S      | FOTOS         | ESTATUS  | FLUJO  | OBSERVA CIONES   | OBSERVA CIONES |                  |                          |                        |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|----------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO   | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA INICIO      | FECHA TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS  | AVANCE S FISICOS                                   | CARPETA FOTOS  | ESTATUS        | FLUJO            | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023             | 1         | OAX220402202520 | Proyecto de inversión | 3,350,336.00          | {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350336.0, modificado:3350336.0]}     | REPARACION DE EDIFICIOS DE LABORATORIO DE COMPUTO Y SALA DE AUTOACCESO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITAN | 20                     | Oaxaca              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Universidad del Istmo | FAM-IES/0609/2022 | S                     | 184     | 59      | 0             | {meta: {unidad_metrados: 32224, meta_modificada: 32224}}   | 1                  | {geo1: {cve_municipio: 043, localidad: 6, direccion: CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA KM 14 S/N, LA VENTOSA, 70000, JUCHITAN DE ZARAGOZA}}    | 03-10-2022        | 30-11-2022    | 3,350,336.00  | 3,350,336.00  | 3,350,336.00  | 3,350,336.00  | 3,350,336.00  | {tipo_obra: Obra, numero_contrato: OP/XT/EO-N3-2022, contratista: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., convocante: UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto: 2685122.56, importe_modificado: 2685122.56} | {meta1: {unidad_metrados: 32224, avance: 32224}}   | {2202520/proyecto_2202520/proyecto_FIN}                  | Terminado      | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| 2023             | 1         | X220302138      | Proyecto de inversión | 11,779,668.00         | {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1779668E7, modificado:1.1779668E7]} | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC                           | 20                     | Oaxaca              | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles              | Educación     | Sin identificar  | Universidad del Istmo | FAM-IES/0613/2022 | S                     | 15      | 22      | 0             | {meta: {unidad_metrados: 117266, meta_modificada: 117266}} | 1                  | {geo1: {cve_municipio: 515, localidad: 89, direccion: CD. UNIVERSIDAD S/N, BARRIO SANTA CRUZ, 4A. SECCION, lon: -95.24083, lat: 16.28889}} | 12-08-2022        | 30-11-2022    | 11,779,668.00 | 11,779,668.00 | 11,779,668.00 | 11,779,668.00 | 11,779,668.00 | {tipo_obra: Obra, numero_contrato: UNISTMO/MOD/N2-01/2022, contratista: OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante: UNIVERSIDAD DEL ISTMO}                               | {meta1: {unidad_metrados: 117266, avance: 117266}} | {2138244/proyecto_2138244/proyecto_2138244/proyecto_FIN} | Terminado      | Validado avances | Sin observaciones        | Sin observaciones      |