REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General	
Nombre de la institución:	Universidad del Istmo
Entidad federativa:	Oaxaca
ClaveInst 911	20MSU0021P

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	2o Trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	06-Jul-09

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																				
1	Construcción de laboratorio digital de cómputo de 8x24m, con estructura regional, cubierta de concreto, con cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, muros de tabique de 14 cms. De espesor, aplanado ambas caras, losa de concreto armado.	323	596	Sociales y Administrativas	Ixtepec			1,990,000.00					1,990,000.00	654	576	1,230	1,230	43	#	#	
	Total apoyado con recursos FAM	323						1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	654	576	1,230	1,230	43	796,000	18	0

Consecutivo	Espacios Educativos: Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Cómputo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																																		
1					2	291																									1	32		
Total apoyado con recursos FAM	0	0	0	0	2	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	0	0

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)									
1			11/08/2009		29/12/2009				POR CONSTRUIR
Total apoyado con recursos FAM									