

CONTRATO No.: OP/IXT/EO-N2-2022
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD/N2-02/2022

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP/IXT/EO-N2-2022, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD DEL ISTMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. GUILLERMO SANDOVAL ZAMORA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-2964-I, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMÍA SE LES DENOMINARA "LA UNISTMO" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:




A N T E C E D E N T E S

I.- Que con fecha 11 de agosto de 2022, "LA UNISTMO" y "EL CONTRATISTA", celebraron Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Número: OP/IXT/EO-N2-2022, y con fecha 28 de noviembre de 2022 se firmó el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución número UNISTMO/MOD/N2-01/2022, en virtud del cual "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar para "LA UNISTMO" la siguiente obra:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC."

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE 1,172.66 M², CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADOS CON ACERO ESTRUCTURAL DE 3/8, 1/2, 5/8 Y 3/4 DE PULGADA, COLUMNAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8, 1/2, 3/4 Y 1 PULGADA, TRABES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8, 1/2, 5/8 DE PULGADAS, TRABES METÁLICAS DE PERFIL ESTRUCTURAL IPR 12" X 6 3/4" X 38.70 KG/M E IPR 12" X 6 3/4" X 38.70 KG/M, MUROS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8, 1/2, 5/8 DE PULGADAS, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5X14X28 ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, PISO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO, ACABADO RÚSTICO, LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE, DE 30X30 CMS., LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8 DE PULGADAS, CUBO DE ESCALERA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE 3/8 DE PULGADAS, ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL MONTEN DE 8 PULGADAS, CONTRAFLAMBEO CON PERFIL REDONDO LISO DE 3/8 DE PULGADA, TECHUMBRE PANEL SANDWICH CON POLIURETANO EXPANDIDO Y AMBAS CARAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO DE 1 1/2" CAL 26/26., APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, CON MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4, INSTALACIÓN ELECTRICA: SALIDA A BASE DE TUBERÍA DE PVC CONDUIT DE 3,2,1,3/4,1/2 PULGADA, CAJA REGISTRO DE PVC, CHALUPA Y GUIAS EN PLANTA BAJA E INSTALACIÓN ELECTRICA: SALIDA A BASE DE TUBERÍA DE PVC GALV DE 1,3/4,1/2 PULGADA, CAJA REGISTRO DE PVC, Y GUIAS EN PLANTA ALTA, INSTALACIÓN DE INTERNET: SALIDA A BASE DE


Obras de Infraestructura y Saneamiento
de Antequera S.A. de C.V.
Carretera Oaxaca-Huixtla Km 8.54 Centro, Antequera, Oaxaca
C.P. 71241



CONTRATO No.: OP/IXT/EO-N2-2022
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD/N2-02/2022

TUBERÍA DE PVC CONDUIT DE 3,1,3/4,1/2 PULGADA, CAJA REGISTRO DE PVC, CHALUPA Y GUIAS, INSTALACIÓN SANITARIA: SALIDAS PARA WC, LAVABOS Y MINGITORIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6,4, Y 2 PULGADAS E INSTALACIÓN HIDRÁULICA: SALIDAS PARA WC, LAVABOS Y MINGITORIO CON TUBERIA DE PVC TUBOPLUS DE 1,3/4, Y 1/2 PULGADA. EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

UBICACIÓN: LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, BARRIO SANTA CRUZ, 4A. SECCIÓN STO. DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., MÉXICO C.P. 70760

II. Que el plazo de ejecución estipulado en el contrato principal fue:

Inicio de obra: 12 de agosto de 2022 **Terminación:** 30 de noviembre de 2022.

Y el periodo del convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo fue:

Inicio: 01 de diciembre de 2022 **Terminación:** 23 de diciembre de 2022.

III. Que de conformidad al oficio de solicitud de fecha 20 de diciembre de 2022, "El Contratista" solicita prorroga de trabajo por sesenta días, debido al diferimiento en el pago del anticipo, así como por las fuertes lluvias que se presentaron en la región en el mes de agosto, septiembre y octubre, lo que provocó atraso de gran relevancia en los trabajos de excavación, mejoramiento del terreno y acarreo de material; las cuales son causas no imputables a la contratista. En este contexto ambas partes están de acuerdo en diferir el programa de ejecución del contrato de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y en relación a lo dispuesto por las cláusulas Tercera y Décima Primera, del contrato suscrito entre las partes antes mencionadas.

IV. "LA UNISTMO" manifiesta que luego de realizar una inspección en el sitio de la obra, se constató lo referido en la cláusula que antecede, y por ello se hace necesario extender a solicitud de "EL CONTRATISTA" el plazo de ejecución de obra; considerándose que la conclusión de la obra es viable en un término de 54 (cincuenta y cuatro) días naturales.

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS





PRIMERA. – Ambas partes convienen en diferir el programa de ejecución del contrato principal de la siguiente forma:

Fecha de Inicio
24 de diciembre de 2022

Fecha de Terminación
15 de febrero de 2023

SEGUNDA. - Salvo que resulten modificadas por este convenio, continuarán vigentes todas las estipulaciones del Contrato Principal No. OP/IXT/EO-N2-2022.


Obras de Infraestructura y Saneamiento
de Antequera S.A. de C.V.
Carretera Cuicatlan Km 8 344 Centro, Antequera, Tlaxiaco,
Oaxaca, Oax. C.P. 71244

CONTRATO No.: OP/IXT/EO-N2-2022
CONVENIO No.: UNISTMO/MOD/N2-
02/2022


TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no está expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anularlo y que es la simple manifestación de sus voluntades; y para su legal constancia lo ratifican y lo firman por duplicado al calce y al margen en Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitan, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a los 20 días del mes de diciembre del año 2022.

Por "LA UNISTMO"


M. A. Oscar Cortés Olivares.
Vice-Rector de Administración y
Representante Legal.

Por "EL CONTRATISTA"


Ing. Guillermo Sandoval Zamora
Representante Legal y
Director Responsable de Obra
A-2964-I

PSIO
Instituto de Estudios de Ingeniería y Sanamiento
de Antequera S.A. de C.V.
Carretera Ixtepec-Chihuitan Km 8 S/N Ixtepec, Oaxaca, Oax. C.P. 71244

TESTIGOS


Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano
Jefe del Departamento de
Proyectos, Construcción y Mantenimiento de LA
UNISTMO


L.C.E. Verónica Esteva García
Jefa del Departamento de
Recursos Materiales de LA UNISTMO


L.A. Beatriz Ruiz Álvarez
Encargada del Departamento de
Auditoría Interna.